

Załącznik nr 10.

Etapowanie robót.

ETAP I

- rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce 5/2
- kanalizacja deszczowa na odcinku OB1 - WP 51
- odcinek od ul. Słowackiego do ul. Spadochroniarzy (w zakresie niezbędnym do puszczenia ruchu po w-wie wiążącej)




- tymczasowe nawierzchnie z płyt betonowych

ETAP II



- odcinek wzdłuż wschodniej ściany T-2 wraz z instalacjami
- rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt drogowych
- odcinki projektowanej drogi w miejscach skrzyżowań z istniejącą ul. Słowackiego wraz z instalacjami
- oświetlenie dróg
- w-wa ścieralna dla całego zakresu projektowanej drogi dojazdowej



[Handwritten signature]